



Tel: 0168 - 477722

Fax: 0168 - 476998

Datum ibs:

Pagina 1 van 2

BON NR.

Inbedrijfstel rapport NIBE SPLIT lucht/water warmtepomp

NIBE Energietechniek b.v.

Serienummer wp buitenunit:

Aangesloten accessoires: RG10, RE10, UKV, ESV22, VCC22 Serienummer wp binnenunit:

Compressor blokkeren: X1: 6,7 doorverbinden. Onderstaande lijst zijn settings die situatieafhankelijk ingesteld moeten worden. Menu's die niet worden vermeld zijn default goed en blijven ongewijzigd.

Menu 1 tapwater			Menu 2 verwarming		
1.0 tapwatertemp	top sensor (bodem sensor)	uitlezing	2.0 aanvoertemp (berekende aanvoertemp)		uitlezing
1.2 start temp		(48 °C)	2.1 verwarmingsinstellingen		
1.3 stop temp		(54 °C)	2.1.1 stooklijnverschuiving		uitlezing
1.4 stop temp tijdens extra heet water		(65 °C)	2.1.2 stooklijn		(5)
1.5 stop temp compr tijdens extra heet water		(60 °C)	2.1.4 minimale cv temp. bij verwarming		(20 °C)
1.6 max laadtijd warm water		(40)	2.1.5 cv pomp snelheid bij verwarmen		instellen
1.7 interval extra heet water		0			
1.9 draaiuren tapwater		uitlezing	2.2 koeling instellingen		
			2.2.1 verschuiving koelcurve		uitlezing
			2.2.2 koelcurve		(3)
			2.2.4 minimale aanvoertemp bij koelen		(18 °C)
			2.2.5 cv pomp snelheid bij koelen		100%
Menu 3 tweede stooklijn					
uitsluitend voor 2e stooklijn			2.3 maximale aanvoertemp		(45 °C)
			2.5 aanv/ret temp (nodig voor instellen 2.1.5)		uitlezing
			2.6 graadminuten		uitlezing
Menu 4 buitentemperatuur					
4.0 buitentemp		uitlezing			
4.2 filtertijd		(2)			
Menu 5 warmtepomp			Menu 6 ruimtetemperatuur		
5.1 aantal starts		uitlezing	6.1 ruimtcompensatie factor		1.5
5.2 bedrijfstijd compressor		uitlezing	6.2 verwarmingssysteem		stysteem 1
5.3 tijd tot start		uitlezing	6.3 setpoint		N.V.T.
overige menus in menu 5		uitlezing			uitlezing
Menu 7 klok			Menu 8 overige instellingen		
7.1 datum		uitlezing	8.1 display settings		
7.2 tijd		uitlezing	8.1.1 menu type		service
7.4 extra heet water					
7.4.6	zondag	05 - 07	8.2. bedrijfsmode settings		
7.5 vakantie inst.		n.t.b.	8.2.1 elektr bijverwarming geoorloofd bij:		uit
			8.2.2 uitsluitend elektr. verwarming		uit
			8.2.3 stop temp verwarmen		(20 °C)
			8.2.4 start temp koeling		(22 °C)
			8.5.1 periode tijd		60
			8.5.2 max tijd warm waterproductie		40

Aangetroffen bijzonderheden:

Servicepartner:		Eigenaar:	
Naam monteur:		Adres:	
		Postcode/plaats:	
Installateur:		IBS naar tevredenheid:	Ja Nee
Adres installateur:		Paraaf installateur	
Naam monteur:		Paraaf eigenaar	



Datum ibs:

Inbedrijfstel rapport NIBE SPLIT lucht/water warmtepomp**9.0 Service menu**

9.2.8 type bijverwarming: bij intern element:			intern
bij externe ketel:			ext 1
9.3 bedrijfs instellingen			
9.3.2 logger			uit
9.3.3 koeling			aan
9.3.4 verw systeem 2			uit
9.3.5 room unit RE10	alleen `aan` als er een RE10 gebruikt wordt		uit
9.3.6 ruimte sensor type	Bij RG10 geen RG10		RG10 uit
9.3.9 bedrijfsstatus			uitlezing
9.3.17 condensbakverwarming			aan
9.5.4 unit met communicatie probleem			uitlezig

Gaarne STEK rapport van vacumering toevoegen.

Firma naam STEK werkzaamheden:

Naam monteur:

Stek erkenningsnummer monteur:

In verband met garantie ontvangen wij graag dit formulier ingevuld retour incl. stek rapport.

NIBE Energietechniek b.v.

Email service@nibenl.nl

Fax: 0168 - 476998