NIBE

BON NR :

Opleveringsrapport NIBE lucht/water warmtepompboiler Fighter 120

Nibe Energietechniek B.V. **Postbus 2** **4797 ZG Willemstad(NB)** **Tel. : 0168 - 477722** **FAX: 0168 - 476998**

Type WP/versie eprom/serieno. :	**Fighter 120**	**V**	**S/N** . . . . .
Datum inbedrijfstelling :			
Aangesloten onderdelen :	**VPB150, VPB300, CV-ketel**		

Controle installatie

Inlaatcombinatie aanwezig		Top boilersensor aangesloten		Luchtkanaal na WP 160mm	
NIBE keerklep aangebracht		Onder boilersensor aangesloten		Afblaaskanaal dampdicht geisoleerd	
Condensafvoer aanwezig		Voeding 230V aanwezig		Geluiddempers gemonteerd	
Inregelventiel instellen (1¼ slag)					
				Totale weerstand kanaalwerk	Pa
				Max. debiet vlg ventilatordiagram bij bovengenoemd weerstand	m³/h

Instellingen: ingesteld (default)

Hoofdmenu:		**Vent. St.:**	
Set Norm	(53ºC)	Vent. Min.	(40%)
		Vent. Mid.	(65%)
Settings:		Vent. Hoog.	(90%)
Terug	(1h)	VCpr.Aan	(Mid.)
Comfort	(Norm)	Cpr.Uit	(Min.)
Language	(Dutch)		
		Pomp:	
WP:		Cpr.Uit	(Uit)
Max. wat.	(65℃)	Vertraag	(30s)
T. Diffs	(4℃)	Cpr.Vertr	(30s)
T Starts	(12 min)	T Aanv.	(56ºC)
		TFwdMax.	(65ºC)
Ontd.:			
Per. Ontd.	(30 min)	**Filter:**	
Vent.	(Mid)	Vervang	(90 dagen)
Legio:		**Afst Bed.:**	
Legiotijd	(30 min)	Indentificatie nummer	

Omschrijving werkzaamheden / Bijzonderheden / Opmerkingen:

Installateur :	Eigenaar:	
Adres installateur :	Naam:	
Postcode / Plaats:	Adres:	
Naam monteur installateur :	Postcode / Plaats:	
Firmastempel:		
	Installateur	Eigenaar